

**L 287, Grundhafte Sanierung mit Gehweg in Lehmrade**

**Bauablauf**

		Woche		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
		Schulferien				Sommerferien																Herbstferien				
		Vollsperrung + Anlieger bis Bst.																								
		Vollsperrung																								
		Fahrweg Kleinbus																								
Bauphase	Arbeiten	Phase	Station	Länge																				Bemerkungen		
1	Baustelleneinrichtung Vorbereitende Arbeiten Absteckarbeiten Stubben roden etc.																									
2.a	Kanalbau Borde aufnehmen Hauptkanal Hausanschlussleitungen Durchlässe, Straßenabläufe FSS Rohrgraben Pflasterstreifen, Bordsteine Gehweg	2.a.1	1+300 - 1+485	160 m																				halbseitig, Anlieger + Bus frei		
		2.a.2	0+395 - 0+500	255 m																				Pfl.Str. lks. + re.		
		2.a.3	0+305 - 0+395	90 m																					Pfl.Str. re.	
		2.a.4	0+240 - 0+305	100 m																					Gehweg + Pfl.Str. lks. bzw. re.	
2.b	Kanalbau Borde aufnehmen Hauptkanal Hausanschlussleitungen Durchlässe, Straßenabläufe FSS Rohrgraben Pflasterstreifen, Bordsteine Gehweg	2.b.1	1+100 - 1+300	200 m																						
		2.b.2	1+045 - 1+045	180 m																						
		2.b.3	0+945 - 1+015	75 m																					Gehweg + Pfl.Str. lks. + re. halbseitig, Bus frei	
		2.b.4	0+875 - 0+945	75 m																					Gehweg + Pfl.Str. lks. + re.	
		2.b.5	0+805 - 0+875	70 m																					Gehweg + Pfl.Str. lks. + re.	
		2.b.6	0+725 - 0+805	80 m																					Gehweg + Pfl.Str. lks. + re.	
		2.b.7	0+170 - 0+240	90 m																					Gehweg + Pfl.Str. lks.	
3.a	Straßenbau Vollausbau (Ausbau Asphalt + SoB Einbau FSS, ATS)	3.a.1	0+000 - 0+240	240 m																						
		3.a.2	0+240 - 0+460	220 m																						
		3.a.3	0+460 - 0+710	250 m																						
		3.a.4	0+710 - 1+020	310 m																						
		3.a.5	1+020 - 1+150	130 m																						
		3.a.6	1+150 - 1+485	335 m																						
3.b	Einbau Asphaltdeckschicht																						in Teilabschnitten			
4	Umbau Bushaltestellen Beleuchtung																									
5	Rand- und Restarbeiten Baustellenräumung																									

Osterferien  
04.04. - 18.04.2019  
Sommerferien:  
01.07. - 10.08.2019  
Herbstferien:  
04.10. - 18.10.2019